

Fecha:

No.:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACIÓN CON DELEGACIONES

31 OCT 2018

RECIBIDO

Contrato No. DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2018-02/011
RECURSO: Municipal

OBRA: Alimentación Eléctrica de la Escuela Primaria en la Colonia de la Primavera.

En Zapotlán el Grande Jalisco

UBICADO: Entre la Avenida de las Rosas y la calle las Primaveras de la colonia la primavera, en Ciudad Guzman Municipio de Zapotlán el grande Jalisco.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

ARQ. Jesus Eugenio Campos Escobar
Jefe de Supervision y Control de Obras Publicas

[Handwritten signature]

Jose Heriberto Ventgas Avila
Eleva Electrificaciones

Fecha: 27/08/2018

No. 1

Se da apertura a la bitácora de obra
que corresponde a los trabajos

Electrificación de la Escuela Primaria

La Primavera en Ciudad Guzman.

Quedando de acuerdo como autorizados

las siguientes personas como responsables
del llenado de bitácora, así como también
quedan registrados sus firmas;

Jefe de Supervisión y Control de Obras Públicas

y por parte de Supervisión el contratista

José Humberto Vargas Añón.

Se da paso al serenoamiento del área a

intervenir esta con la finalidad de explicar
los avances del proyecto, así como tener

un panorama general del estado de las instalaciones

y las acciones que se requieren para la
ejecución de los trabajos.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar

Jefe de Supervisión y Control de
Obras Públicas.

José Humberto Vargas Añón

Eleven Electrificaciones

Fecha: 28/08/2018

No. 2

El día de Agosto se observaron los siguientes avances:

- Se realizó excavación para ducto PAD 21.
- Se resento banquetas.
- Se canalizó banquetas para comunicar seguridad y muretes.
- Se tomaron niveles para base del transformador.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
Arq. Jesus Eugenio Campos Escobar
Jefe de Supervisión y Control de
Obras Públicas

[Signature]
Jose Humberto Vengas Quiroa
Eleva Electrificaciones

Fecha: 30/08/2018

No. 3

El 30 de agosto se observaron los siguientes avances.

- Colocación de panel para mureta.
- Se colocó la base para el transformador.
- Se cerró mureta.
- Colocación de registros de $3.3 \times 33 \times 40$.
- Se canalizó de registro existente a registro nuevo.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
Jefe de Supervisión y Control
de Obras Públicas

José Humberto Varegas Quiroa
Cabeen Electrificaciones

Fecha: 07/20/2018

No. 4

El 07 de septiembre se observaron los siguientes avances.

- Se realizó el trazo y excavación de cepos para registros
- Se nivelaron los registros.
- Se realizó el trazo y excavación de cepo para registro de concreto prefabricado Norma CFE 2005



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arg. Jesús Eugenio Campos Gocher
 Jefe de Supervisión y Control de
 Obras Públicas.

José Heriberto Vazquez Alaña
 Eleven Electricaciones

Fecha: 11/09/2018

No. 5

El 11 de Septiembre se observaron los siguientes avances.

Se colocó el ducto pvc 4" negro


Colocación de cable xlf

Colocación de transformador

Conexión de transformador



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


Arq. Jesus Ezequiel Campos Guadalupe
Jefe de Supervisión y Control
de Obras Públicas


José Roberto Vargas Alvarado
Elevon Electrificaciones

Fecha: 18/09/2018


No. 6

El 18 de Septiembre se observaron los siguientes avances.

- Colocación de la base de medición.
- Colocación de sistema de tierras.
- Se pinta la base para transformador.
- Se pinta el murete.
- Se coloca el interruptor principal.
- Se coloca cable Aluminio 2+1 1/0.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


Arg. Jesús Eugenio Campos Escobar
Jefe de Supervisión y Control
de Obras Públicas


José Heuberto Venegas Amín
Elevé Electricificaciones

Fecha: 27/09/2018

No. 7

El 27 de Septiembre se observaron los siguientes avances

Se terminaron los trabajos de limpieza en las áreas de intervención el material sobrante producto de excavación se trasladó fuera de la obra, así también como el material sobrante de la construcción.

Se realizó inspección minuciosa de la instalación para constatar que no haya falta nada.


Así mismo se realizaron pruebas generales en todas las instalaciones eléctricas.


Se realizó limpieza general de la obra.

Con estos trabajos queda terminada la obra "Electrificación de la Primavera la Primavera".



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


Arg. Jesús Eugenio Campos Escobar
Jefe de supervisión y Control de
Obras Públicas.


José Herberto Venegas Auzá
Elevan. Electrificaciones